

Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva – vyhodnotenie stavu termínovaných stavebných prác na budove materskej školy v rámci projektu schváleného SIEA „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ“ - konaného dňa 17.08.2020 o 8.00 hod.

Prítomní: podľa podpísanej prezenčnej listiny

- Poslanci Rastislav Vajs, Bc. Viera Mišurová, Bc. Peter Pethö, Mgr. Michal Kupčo, Mgr.Radka Kureková
- Hlavný kontrolór obce – Ing. Daniel Klepáč
- Starosta obce – Ing. Viliam Kupčo
- Riaditeľka MŠ – Daniela Bobrovčanová
- Stavebný dozor - Ing. Ladislav Stromko
- Vedúci stavby - Ing. Marek Tavač
- Riaditeľ stavebnej spoločnosti MIPE Invest s.r.o. – Juraj Šušoliak
- Právny poradca obce – JUDr. Milan Uličný

Prítomní sa stretli na mieste stavby o 8.00 hod. Jednanie zahájil starosta, privítal prítomných. Vzhľadom na skutočnosť blížiaceho sa termínu 20.08. – 21.08.2020 odovzdávania budovy MŠ s ukončenými prácami si dovoľil zvolať aj na podnet poslancov toto pracovné stretnutie za účelom vyhodnotenia stavu stavebných prác a ich ukončenie. Prítomní sa dohodli na postupe kontroly jednotlivých priestorov – pôjdu postupne po miestnostiach a v prvom rade sa budú vyjadrovať k oprávneným výdavkom /podľa projektu/

1. Pivnica /posilňovňa/

Podľa projektu – nedokončené – demontáž starých vykurovacích telies, kontrola, prípadná oprava osadenia prívodných telies do nových radiátorov/krivo osadené/, oprava otvorov po starých radiátoroch, vyčistenie priestoru, okien, kúpeľne

Termín – streda 19.08.2020

Podľa doplnkovej zmluvy – vyčistenie koberca, omaľovanie, vyčistenie strojov, navrhnutie demontáže pôvodného vonkajšieho schodiska kvôli prestupu vlhkosti do vnútra budovy a zhotovenie nového

2. Byt

Podľa projektu – oprava montážnych otvorov po inštalácii kúrenia, montáž krytiel elektroinštalácie, vyčistenie priestorov, okien, rozbitý sprchový kút/spôsobená škoda/ – oprava/termín ???/, vyčistenie priestoru, okien, vykurovacích telies

Termín – streda, štvrtok 19.-20.08.2020

Podľa doplnkovej zmluvy – vyčistenie podlahy, omaľovanie

3. MŠ spáľňa

Podľa projektu – oprava zatečeného rohu pri strope, očistenie okien, vykurovacích telies, polozenie podlahy termín – po kompletnej streche – poslanci navrhli, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu pri zatečení, ak by nebola ešte strecha dokončená, inštalácia žalúzií, sieťok proti hmyzu termín – po kompletnej očistení /asi začiatkom budúceho týždňa/, vyčistenie priestoru, okien, vykurovacích telies

4. Šatňa

Podľa doplnkovej zmluvy – vylatie podlahy nivelačnou zmesou, polozenie podlahy – protišmykovej dlažby s certifikátom, demontáž krídlových dverí ešte pred čistením priestoru

Termín – piatok poobede 21.08.2020

5. Špajza

Podľa doplnkovej zmluvy – omaľovanie soklovej steny

6. Vstupný vestibul, schodisko

Podľa projektu – kompletne dokončenie priestoru – polozenie dlažby nad schodiskom, inštalácia zábradlia, oprava omietky na schodiskovom múriku, uzavretie otvoru po starej elektroinštalácii, vyčistenie priestoru, okien,

Termín – celý vstup piatok 21.08.2020

Podľa doplnkovej zmluvy – výmena krídlových dverí pri vstupe do šatne – po dohode demontujú už teraz, pripravia stavebný otvor na inštaláciu nových dverí

7. Herňa bočná

Podľa projektu – osadenie zásuviek, polozenie podlahy /podľa strechy/, vyčistenie priestoru, okien, vykurovacích telies

Termín – do piatku 21.08.2020

Podľa doplnkovej zmluvy – oprava odlúpnutých omietok – termín – do piatku 21.08.2020

8. Herňa veľká stredová

Podľa projektu – demontáž starého rozvádzača, osadenie prekrytia vzniknutej diery, oprava – vybrúsenie omietky pri rekuperačných vývodoch pri vstupe do kúpeľne, oprava soklovej steny – opadáva omietka, polozenie podlahy/podľa strechy/, vyčistenie priestoru, okien, vykurovacích telies

Termín – do piatku 21.08.2020

9. Kuchyňa

Podľa projektu – vyčistenie priestoru, okien, vykurovacích telies

Podľa doplnkovej zmluvy – nedokončené obklad na stenách – termín pondelok, utorok 24. - 25.08.2020

10. Sociálne zariadenia, kúpeľne

Podľa projektu – vyčistenie priestoru, okien, vykurovacích telies

Podľa doplnkovej zmluvy – oškrabanie starej omietky, dokončenie obkladu, polozenie dlažby, vymaľovanie – termín – streda 26.08.2020

11. Klubovňa

Podľa projektu – oprava stropu pri rekuperácii, očistenie priestoru, okien, vykurovacích telies

Termín – piatok 21.08.2020

12. Strecha, fasáda, bleskozvod

Podľa projektu – kompletne dokončenie, demontáž lešenia

Termín – do piatku 21.08.2020

13. Kotelňa

Podľa projektu – dopojenie kotlového zariadenia, plynovej prípojky, štvrtok 20.08.2020 – skúška prekúrenia

Termín – štvrtok 20.08.2020

14. Schodisko zadné

Podľa projektu – oprava rozbitých výplní, vyčistenie priestoru

Poslanci zobrali na vedomie skutkový stav ukončovacích prác na stavbe budovy MŠ. Navrhli, aby sa uskutočnilo opätovné kontrolné, prípadne preberacie konanie dňa 21.08.2020 o 14.30 hod v priestoroch MŠ. Všetci prítomní s termínom súhlasili.

Po skončení stretnutia sa poslanci dohodli na obecný úrad schváliť uznesenia.

V Pavčinej Lehote, 17.08.2020

Zapísala: Mgr. Radka Kureková

Overovateľ: Rastislav Vajs

Overovateľ: Bc. Viera Mišurová

Starosta obce Pavčina Lehota: Ing. Viliam Kupčo